

**Protokoll zum Funktionsheizen für maxit floor 4080 Estrich-  
Schnellzement auf Warmwasser-Fußbodenheizsystem**

**Bauherr:**  
**Baustelle:**

**Heizungsbauer:**  
**Bauleiter:**

**Heizsystem:**  
**Estricheinbau am:**

**mittl. Estrichdicke:** mm  
**Heizelementüberdeckung:**  
**min:** mm      **max:** mm

<i>Ablauf des Funktionsheizens</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Datum/Uhrzeit/Unterschrift</i>
Aufheizbeginn frühestens 3 Tage nach Einbau mit 25°C Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur auf 25°C eingestellt für 3 Tag halten	
Steigerung auf maximale Vorlauf-temperatur (max. 55 °C) nach 72 Stunden	Vorlauftemperatur auf T max eingestellt, für 4 Tage halten	
Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung gehalten	Für 4 Tage	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift Bauherr / Architekt

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift Heizungsbauer

**Zu beachten:**

Bei Fußbodenheizung ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten, Ausgabe 2011“. Kostenloser Download unter [www.flaeichenheizung.de](http://www.flaeichenheizung.de).

**Mit dem Aufheizen ist frühestens nach 3 Tagen zu beginnen**